



Tilsynsrapport til offentliggørelse

Sendt til cvr. nr. 13222495
Kopi til leo@danepork.dk; info@danepork.dk

Virksomheder
J.nr. MST-1272-01766
Ref. Bevch/Tasme
Dato: 8. februar 2017

Tilsynsrapport

Virksomhedens navn	Danepork A/S - St. Lihme
Virksomhedens adresse	Tørskindvej 19, 7183 Randbøl
CVR nummer	13222495
Virksomhedstype	6.4a Slagterier med kapacitet > 50 tons/dag
Tidspunkt for tilsynet	
Baggrunden for tilsynet	Prioriteret tilsyn. Besigtigelse af støj og lugtreducerende foranstaltninger i forbindelse med kommende ibrugtagning af miljøgodkendelse til udvidelse til 350 t/døgn af 18. marts 2016
Varsling af tilsynet	Tilsynet var varslet med brev af 1. december 2016
Deltagere fra virksomheden	Leo Grønvall, Jan Nielsen og Kristian Dalegaard
Øvrige deltagere	
Tilsynet udført af	Benedikte Vandsø Christensen og Tanja Smetana
Tilsynet omfattede	Besigtigelse af udligningsbassin, ny vej, støjvolde samt afkast fra svideovn
Materiale udleveret	

Håndhævelser

Håndhævelser meddelt siden sidste fysiske tilsyn samt opfølgninger herpå og håndhævelser afstedkommet af nærværende tilsyn.

Dato	Type	Beskrivelse af håndhævelsen og status for opfølgning
21. juni 2016	Indskærpelse af ulovlig påbegyndt aktivitet	Det blev indskærpet, at det ikke var en miljøgodkendt aktivitet, at der havde stået en køletrailer på el i læssegraven ud mod St. Lihme Møllevej i perioden fra fredag eftermiddag den 3. juni til mandag morgen den 6. juni 2016. DanePork A/S har den 18. oktober 2016 ansøgt om at få aktiviteten godkendt.

Indberetninger om egenkontrol.

Kontrolområde	Konklusion
29. marts 2016	Årsrapport
11. januar 2016	Indberetning af slagtotal
26. februar 2016	Indberetning af slagtotal
19. maj 2016	Indberetning af slagtotal
7. juli 2016	Indberetning af slagtotal
13. oktober 2016	Indberetning af slagtotal
Indberetning og resultatet af egenkontrollen er i overensstemmelse med gældende vilkår.	

Jordforurening

Der blev ikke ført tilsyn med jordforurening eller foretaget vurdering heraf.

Liste over gældende afgørelser:

1. Miljøgodkendelse til produktionsudvidelse af 13. januar 2010
2. Miljøgodkendelse af forskellige anlæg af 14. oktober 2014
3. Miljøgodkendelse af ændring af driftstiden af 14. oktober 2014
4. Miljøgodkendelse til produktionsudvidelse til 116 tons/døgn af 15. april 2015
5. Miljøgodkendelse til produktionsudvidelse til 350 tons/døgn

Besigtigelse

I forbindelse med miljøgodkendelse til produktionsudvidelse til 350 tons/døgn af 18. marts 2016 er der i vilkår B2 stillet vilkår om etablering af støjbegrænsende tiltag, lugtbegrænsende tiltag samt grundvandsbeskyttende tiltag, inden påbegyndelse af produktionsudvidelsens tre etaper.

Følgende tiltag skal etableres i etape 1:

Ny adgangsvej via Tørskindvej, lukning af eksisterende adgangsvej, 3 m høj støjskærm langs læssegrav ud mod St. Lihme Møllevej, 5 m høj støjvold langs ny adgangsvej frem mod ny port, forhøjelse af svideovnsafkastet til 9,5 meter, udvidelse af forsinkelsesbassin, fast belægning på den del af adgangsvejen, der ligger i NFI.

Følgende tiltag skal etableres i etape 2:

Indendørs aflæsserampe for svinemodtagelse, 4 m høj støjvold mod øst, 3 m høj støjvold mod nord, køletrailere flyttes, så køleaggregatet vender mod øst, forhøjet afkast til 65 – 70 m fra rumventilation, svideovn, buffertank og biomaterialetank, placering af animalske biprodukter indendørs.

Følgende tiltag skal etableres i etape 3:

5 m høje støjskærme langs nye læssegrave
Bygning 8a etableres.

Det udvidede forsinkelsesbassin og brønd med afspærreventil blev besigtiget. Bassinet er ikke blevet taget i brug endnu. Miljøstyrelsen gjorde DanePork A/S opmærksom på, at der senest 2 uger før bassinet tages i brug, skal indsendes en tegning over bassinet, hvoraf afspærreventilen fremgår. Ved uheld kan der lukkes af fra afløb fra bassinet til St. Lihme Bæk, således at spildet kan holdes tilbage i bassinet.

DanePork A/S har den 20. december 2016 indsendt tegningsmateriale over forsinkelsesbassinet, hvoraf afspærreventilens placering fremgår.

DanePork A/S har allerede forud for ibrugtagning af etape 1 etableret støjvolden mod øst, støjvolden mod nord samt den 5 m høje støjvold langs adgangsvejen frem mod ny port. Voldene er beplantet i overensstemmelse med lokalplanens retningslinjer. Støjvoldene og den nyetablerede adgangsvej med indkørsel fra Tørskindvej blev besigtiget. Anlægsarbejdet er stort set færdigt. DanePork A/S forventer, at den nye adgangsvej kan åbnes den 12. januar 2017. Når vejen tages i brug lukkes den nuværende adgangsvej ud mod St. Lihme Møllevej. DanePork A/S oplyste, at indkørslen til Leo Grønvalds private bolig også lukkes, så der kun kan komme biler ind til slagteri og privat beboelse via den nye adgangsvej.

Den nye parkeringsplads blev besigtiget. Pladsen er etableret med afløb til forsinkelsesbassinet. På pladsen skal personalet i slagteriet parkere i fremtiden, i stedet for som nu, hvor der er parkeringspladser til slagteriets personale langs det vestlige skel. Parkeringspladsen er endnu ikke taget i brug.

Miljøstyrelsen har med brev af 23. september 2016 taget til efterretning, at parkeringspladsen flyttes længere mod nord i forhold til parkeringspladsens placering i VVM redegørelsen fra november 2015. Miljøstyrelsen har vurderet, at en flytning af parkeringspladsen ikke i sig selv vil give anledning til forurening, og ændringen vurderes at falde inden for rammerne af VVM redegørelsen. Parkeringspladsen må først tages i brug, når der foreligger en miljøgodkendelse deraf, hvilket DanePork A/S har ansøgt Miljøstyrelsen om den 18. oktober 2016.

DanePork A/S har endvidere søgt Miljøstyrelsen om at få flyttet parkeringspladsen for slagteriets administrative personale om bag administrationsbygningen. Ansøgningen behandles i øjeblikket.

Den nye adgangsvej samt voldanlæg blev besigtiget. Der bliver opsat skiltning ved vejen ud mod Tørskindvej, der anviser vejen til DanePork A/S. Placeringen af bygning 8a og 8b, som DanePork A/S den 18. oktober 2016 har søgt om at etablere allerede i etape 1 i stedet for i etape 3, blev udpeget. Bygning 8a og 8b vil komme til at ligge i skellet mod vest fra den nye adgangsvej i nord til St. Lihme Møllevej i syd. Ansøgningen behandles i øjeblikket.

De nye portanlæg ved den nye indkørsel til slagteriet blev besigtiget. Der er opsat en høj bom, på den nye adgangsvej lige inden slagteriet, der vil forhindre lastbiler i at passere udenfor lukketid. Personbiler vil kunne passere under bommen. Daka biler og beredskabet vil få en adgangskode eller kort, så de kan passere.

Ved indkørslen til selve slagteriet er der blevet opsat en port (sluse). Porten vil blive låst, og personale og andre med ærinde på slagteriet vil få udleveret låsekort, så de kan passere.

DanePork A/S har den 18. oktober 2016 søgt om at få flyttet forrenseanlægget og buffertank til den bygning mod nord, hvor der i dag er vaskehal. Stedet for placering af ny buffertank blev udpeget. Buffertanken kommer til at ligge udenfor NFI området.

Afkastet fra svideovnen blev besigtiget. DanePork A/S har forhøjet afkastet til 13 m i stedet for 9,5 m. 13 m er den højde, der maksimalt er tilladt i lokalplanen.

Biomaterialetanken med den påsatte snegl blev besigtiget. Sneglen medfører, at tanken ikke som tidligere skal åbnes, når der skal hældes materiale fra forrenseanlægget og opfej fra vaskehallen ned i tanken. Tiltaget med påsætning af snegl skal mindske diffus lugt. DanePork A/S forsøger sig pt. med tilsætning af svovlsyre til tanken for at se, om det kan reducere frekvensen af udskiftning af kulfiltre i afkastet fra tanken. Palletanken med svovlsyre blev besigtiget. Tanken er placeret i et "miljøskab" med opsamlingskapacitet. Tanken stod placeret ved siden af biomaterialetanken, hvor risiko for påkørsel er lille.

Opfølgning på foranstaltninger forud for etape 1

Status på de foranstaltninger, der jf. vilkår B2 skal etableres på DanePork A/S inden etape 1 i miljøgodkendelsen af 18. marts 2016 kan tages i brug, blev gennemgået:

Ny adgangsvej via Tørskindvej: Vejen er etableret og porten og bom, der skal forhindre lastbiler i at køre ind på slagteriet udenfor de vilkårsfastsatte tidspunkter er næsten færdigetableret.

5 m høj støjvold frem mod læssegrav: Støjvolden er etableret. (Endvidere er støjvolden langs hele den nye adgangsvej samt støjvolden mod øst etableret, begge foranstaltninger er krav forud for etape 2).

Forhøjelse af svideovns afkast til 9,5 m: DanePork A/S har forhøjet svideovns afkast til 13 m og har den 6. december 2016 fremsendt lugtrapport *Måling af lugtemission fra slagteriet og beregning af lugtspredning til omgivelserne* af 28. november 2016, der viser, at lugtgrænserne i vilkår D3 er overholdt.

Forsinkelsesbassin

Forsinkelsesbassinet til overfladevand er etableret med en kapacitet, der svarer til hele produktionsudvidelsen. Miljøstyrelsen har den 7. juli 2016 og 15. september 2016 godkendt bassinets opbygning og volumen jf. vilkår E7 og E8 i godkendelsen fra 18. marts 2016.

3 meter høj støjskærm i læssegrav:

Støjskærmen er endnu ikke sat op. DanePork A/S har den 18. oktober 2016 søgt om, at kravet om støjskærm i læssegraven bortfalder, når bygning 8b er etableret. Bygning 8b vil skærme støjen.

Ifølge vilkår B1 skal Miljøstyrelsen skriftligt tilkendegive, at de forureningsbegrænsende tiltag er udført. Når porten og støjskærm i læssegrav er færdigetableret, bedes DanePork A/S give Miljøstyrelsen besked. Som dokumentation for at foranstaltningerne er etableret, er det tilstrækkeligt, at der indsendes fotos. DanePork A/S skal senest 2 uger før etapens opstart skriftligt underrette Miljøstyrelsen om, at etappen påbegyndes.

St. Lihme Miljøgruppe har bedt Miljøstyrelsen om en orientering, når DanePork A/S starter hver enkelt etape op.

I øvrigt

Miljøstyrelsen orienterede DanePork A/S om, at slagteri- BREF'en vil blive startet op i løbet af 2017, og at DanePork A/S vil blive tilbudt at deltage i processen sammen med de øvrige slagterier, der er omfattet af BREF-dokumentet for slagterier og animalske biprodukter. .

Tilsynet gav ikke anledning til yderligere bemærkninger.

Virksomheden har haft udkast til tilsynsrapport til kommentering inden offentliggørelsen.