



Skema til ansøgning samt bilag til myndighedsvurdering om screening for miljøvurderingspligt

Projekt navn: Shredding og medforbrænding af egenproduceret restaffald, Skjern Paper A/S, Birkvej 14, 6900 Skjern.

MST-journalnummer: J.nr. 2020 - 48369

Vejledning til ansøger om udfyldelse af skemaet:

Nedenstående skema anvendes til anmeldelse af projekter omfattet af bilag 2 i miljøvurderingsloven (Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), nr. 1976 af 27. oktober 2021). Det er kun kolonnen i midten ("Anmeldte oplysninger"), som skal udfyldes af ansøger. Ansøger skal udfylde rækkerne til og med punkt 42, resten udfyldes af myndigheden.

Hvis der er pligt til at ansøge om projektet gennem den digitale selvbetjening Byg og Miljø (BOM) kan nedenstående skema vedlægges i BOM, når der er svaret "Ja" til at projektet er omfattet af bilag 2 i miljøvurderingsloven. Hvis dette skema udfyldes og vedlægges, skal ansøger ikke samtidigt udfylde de øvrige efterfølgende spørgsmål om VVM/miljøvurdering i BOM. Udfyldelse af nedenstående skema er tilstrækkeligt. Skemaet skal vedlægges i word-format.

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Råvaren i form af genbrugspapir modtages presset sammen i store baller holdt sammen med stålband. Ved modtagelse læsses papirballerne hele ind, sprættes op, og doseres i pulperen, hvor papirfibrene opløses i vand. Ved denne proces fremkommer et affaldsprodukt "pulperhalen" som består af papirfibre med rester af plastposer, stofposer, metal mv. Pulperhalen bortskaffes i dag til ekstern affaldsbehandler. Med dette projekt ønsker Skjern Paper at behandle pulperhalen ved at neddele fraktionen og fjerne metal, hvorved den efterfølgende restfraktion hører under kategorien SRF – Solid Recovered Fuel. Restfraktionen (SRF) ønskes medforbrændt med træflisen, hvorved der opnås en god udnyttelse af restfraktionen samtidig med at der spares	Projektbeskrivelsen er vedlagt ansøgningen om miljøgodkendelse. Det biomassefyret anlæg skal derfor godkendes som et biomassefyret anlæg der medforbrænder affald. Anmeldelsen indeholder også en anmeldelse af shredding af affald.

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)			Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
	træflis. Herudover indgår i projektet den øvrige del af det brændbare affald (fra renseprocessen) og restfiberfraktionen (fra rejksorteringen).			
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Skjern Paper A/S, Birkvej 14, 6900 Skjern, tlf. 9735 1155			
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherres kontaktperson	Søren Skærbæk, 2886 3881, sos@skjernpaper.com			
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav.	Birkvej 14, 6900 Skjern, matrikelnummer 3al, ejerlavsnavn V. Birk, Skjern Jorder.			
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Ringkøbing-Skjern Kommune, Region Midtjylland.			
Oversigtskort i målestok 1:50.000 (målestok skal angives).	Vedhæftet.			
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg) (målestok skal angives)	Vedhæftet.			
Forholdet til reglerne	Ja	Nej		
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).		X	Hvis ja, er der obligatorisk krav om miljøvurdering. Angiv punktet på bilag 1: Der søges om medforbrænding af ca. 4.500 tons affald pr. år. I gns. svarer det til ca. 12 tons/dag, hvilket er under tærskelværdien på 100 tons/dag,	

Basisoplysninger		Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)		Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
			jf. VVM bekendtgørelsens bilag 1, punkt 10, for anlæg, hvor affald bortskaffes ved forbrænding.	
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	X		Angiv punktet på bilag 2: Punkt 13a) <i>Ændringer eller udvidelser af projekter i bilag 1 eller nærværende bilag, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet (ændring eller udvidelse, som ikke er omfattet af bilag 1).</i>	Forbrænding af affald kan medfører væsentlig skadelige indvirkninger på miljøet, på grund af øgede udledninger til luft og vand. Ved miljøgodkendelse af medforbrænding vil der blive stillet væsentlige skærpede grænseværdier og krav til overvågning af både drift og emissioner i sammenligning med et biomassefyret anlæg. Påvirkningen af omgivelserne vil derfor blive nedsat i sammenligning med 0 –scenariet. Virksomheden har i projektbeskrivelsen redegjort for de forbedrede rensesforanstaltninger på luftemissioner Med de forureningsbegrænsende foranstaltninger og øget overvågning, vil emissionerne blive reduceret i en grad, så der er tale om en mindre belastning af omgivelserne.
				Myndighedsvurdering
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst	
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav			Ikke relevant.	Arealet ejes af Skjern Paper A/S
2. Arealanvendelse efter projektets realisering Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ²		X	Ingen arealudvidelse	

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)		Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Det fremtidige samlede befæstede areal i m ² Nye arealer, som befæstes ved projektet i m ²			
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m ² Projektets bebyggede areal i m ² Projektets nye befæstede areal i m ² Projektets samlede bygningsmasse i m ³ Projektets maksimale bygningshøjde i m Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	X	Eksisterende bygning tilpasses Den maksimale bygningshøjde bliver 12,5 m. Projektet omfatter ikke nedrivningsarbejder.	.
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vandmængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden	X	Ingen væsentlig råstofforbrug Ikke relevant. Der udledes ikke spildevand i anlægsperioden. Ingen direkte udledning i anlægsperioden.	

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Håndtering af regnvand i anlægsperioden	Ikke relevant i anlægsperioden – ingen væsentlig ændring i forhold til eksisterende anlæg.	
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vandmængde i driftsfasen	Uændret. Uændret. Uændret. Uændret.	Der vil blive bortkørt mindre affald til ekstern forbrænding fra produktionen, da dette i stedet føres til eget medforbrændingsanlæg. Der vil blive fraført mere affald til deponering, da der etableret røggasrensning. Røggasrensningsaffald udgør 1-3 % af det forbrændte træflis/affald. Alt andet lige, vil der blive tilkørt tilsvarende mindre biomasse vurderet som massestrøm. Brændværdien af affaldet er højere end brændværdien for træflis.
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Andet affald:	Der vil genereres en ny affaldsstrøm i form af restprodukt fra posefiltrene (brugt kalk og aktivt kul), som skal bortskaffes. Restfraktionen bestående af "pulperhale" og "brændbart" har nedenstående sammensætning. Det er denne restfraktion, der	

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)		Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)										
Spildevand til renseanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:		ønskes nyttiggjort som medforbrænding, nedenstående er årlige mængder: <table><tr><th>Fraktion</th><th>Ton</th></tr><tr><td>Pulperhale</td><td>700</td></tr><tr><td>Brændbart</td><td>3.300</td></tr><tr><td>Restfiberfraktion</td><td>500</td></tr><tr><td>I alt</td><td>4.500</td></tr></table> Spildevandsmængderne vil være uændrede. Med projektet etableres forbedret røggasrensning med posefiltre med dosering af kalk og aktivt kul. Herved vil sure gasser, støv, tungmetaller mv. fjernes fra røggassen inden røggassen ledes til skrubber, hvorved koncentrationerne af forurenende stoffer i spildevandet til renseanlægget vil indeholde færre belastende stoffer end i dag. Ikke relevant. Uændret.	Fraktion	Ton	Pulperhale	700	Brændbart	3.300	Restfiberfraktion	500	I alt	4.500	
Fraktion	Ton												
Pulperhale	700												
Brændbart	3.300												
Restfiberfraktion	500												
I alt	4.500												
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		X											
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?		X	Projektet er ikke omfattet af standardvilkår, men visse dele af projektet vurderes at kunne falde ind under standardvilkår for listepunkt K 206.										
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelse?	X												
			Shredding af affald vil kunne falde ind under listepunkt K 204. Men standardvilkår er ikke relevante i forhold til den placering i produktionsprocessen som de ny shredder anlæg får.										

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)			Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?	X		Waste Incineration BREF.	For de dele der gælder for medforbrændingsanlæg. Her aktuelt døgngrenseværdier og grænseværdier for metaller dioxiner og furaner.
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?	X		BAT tjekliste vedhæftet.	
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?	X		Se punkt 10 og 11.	
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?	X			Overholdelse er sandsynliggjort. Aktiviteten kan ikke tags i brug, hvis grænseværdier ikke kan overholdes.
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?		X		Støjgrænseværdier er fastsat i hovedgodkendelsen, som er under revurdering. Shredder kan give anledning til væsentlig støj.
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X			Anlægsarbejdet er minimalt. Omfatter ændringer inden i bygningen og opstilling af shredder. Reguleret af byggetilladelsen
16. Vil det samlede anlæg, når projektet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X		Medforbrænding af egenproduceret affald vil erstatte forbrænding af flis. Medforbrænding vil dermed mindske antallet af lastbiler til og fra anlægget. Medforbrændingen vil fortrænge ca. 7.000 tons flis, som leveres med lastbil med en lastkapacitet på ca. 27 tons/lastbil, svarende til, at der fortrænges ca. 250 lastbiler pr. år. Tilsvarende fortrænges mængden af affald, der skal bortkøres, med ca. 4.500 tons/år. Affaldet køres i dag bort med lastbiler med 20-fods containere, med en lastkapacitet på ca. 10 tons/lastbil, svarende til, at der fortrænges ca.	Shredderanlæg kan give anledning til væsentlig støj. Shredding af papirpulp med mindre mængde metal anses for ikke at være kritisk mht til støj. Eksisterende støjvilkår skal overholdes.

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)		Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)	
			450 lastbiler pr. år. I alt fortrænger projektet samlet ca. 700 lastbiltransporter pr. år. Anlæg til projektet placeres i eksisterende bygninger, bortset fra lukket transportbånd, der transporterer restproduktet (SRF) fra bygning 16 til mellemoplag ved kedelanlægget (se kortbilag). Samlet set vurderes, at støjen med projektet rummes inden for eksisterende vilkår.	
17. Er projektet omfattet af Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?	X		Affaldsforbrændingsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 1271 af 21/11/2017).	Bekendtgørelsen bestemmelser om medforbrænding af affald
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	X		Der etableres røggasrensning og monitorering af emissioner mv. i overensstemmelse med BAT og affaldsforbrændingsbekendtgørelsens bestemmelser.	Anlægsarbejdet er reguleret af bygge tilladelsen. Anlægsfasen er minimal.
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening? Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet som følge af den forventede luftforurening, medsendes disse oplysninger.	X		Med projektet fortrænger 4.500 tons affald ca. 7.000 tons flis. Der blev i juli 2021 gennemført en akkrediteret luftmåling ved prøveforbrænding med medforbrænding af affald, hvor koncentrationen af NO _x blev målt til 280 mg NO _x /Nm ³ (6% O ₂), svarende til 205 mg NO _x /Nm ³ (10% O ₂). Ved seneste præstationskontrol med ren flisforbrænding blev koncentrationen af NO _x målt til 240 mg NO _x /Nm ³ (10% O ₂). Dette indikerer, at koncentrationen af NO _x sænkes ved medforbrænding. Da der samtidig forbrændes	Virksomheden har sandsynliggjort at kommende grænseværdier for luftemissioner fastsat efter affaldsforbrændingsbekendtgørelsens beregningsmetode, kan overholdes

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)		Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
		en mindre mængde brændsel ved medforbrænding end ved flisforbrænding (grundet højere brændværdi af affaldet), vil der ved medforbrænding forbruges en mindre luftmængde. Projektet vurderes dermed at give en lavere kvælstofpåvirkning til omgivelserne. Projektet vurderes dermed ikke at give anledning til en forøget påvirkning af habitatområder. Analyseresultater fra prøveforbrænding (2021) og seneste præstationskontrol af fliskedlen (2020) er vedhæftet.	
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		X X	Anlægsfasen er minimal, reguleret af byggetilladelsen. Ændringen giver ikke anledning til øget støvudbredelse.
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		X X Projektet vil ikke give anledning til lugtgener. Forbrændingen forløber med overholdelse af EBK 850 gr C.	Anlægsperioden er minimal. Aktiviteten giver ikke anledning til øget lugt.
22. Vil projektet som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden?		X	

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)		Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
I driftsfasen?		X	
23. Er projektet omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		X	

Anmelders oplysninger				Myndighedsvurdering
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst	
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	X			
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		X		
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		X		
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		X		
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?		X		
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede		X		

Anmelders oplysninger				Myndighedsvurdering
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst	
træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)				
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		X	Se http://fredningsnaevn.dk/fredninger	
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			Virksomheden ligger tæt på naturbeskyttelsesområder som mose, eng og sø. Det nærmeste beskyttede naturområde er mosen syd for Birkvej. Mose syd for Birkvej: Nærmeste afstand til rand: ca. 250 m Overdrev sydøst for Birkvej: Nærmeste afstand til rand: ca. 200 m Mose sydøst for Birkvej: (Omkranset af overdrev) Nærmeste afstand til rand: ca. 310 m	
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?	X		Der henvises til udtalelse fra Ringkøbing-Skjern Kommune i forbindelse med VVM screening af godkendelse af flisfyret kedel, da det vurderes, at der ikke er sket væsentlige ændringer i artsudbredelsen siden. Ringkøbing-Skjern Kommune udtalte den 7. juni 2014 følgende om sit kendskab til bilag IV-arter i området herunder habitatområde nr. 61 – Skjern Å og de nærmeste § 3-beskyttede naturområder: <i>På baggrund af faglig rapport nr. 322 fra Danmarks Miljøundersøgelser samt Ringkøbing-Skjern Kommunes øvrige kendskab vurderes det umiddelbart, at der kan være småflagermus, odder, markfirben, visse vandtilknyttede insekter, spidssnudet frø og strandtudse i området. Men Kommunen har ikke</i>	

Anmelders oplysninger			
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
			<i>konkret kendskab til Bilag IV-arternes forekomster i området.</i>
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			Se http://fredningsnaevn.dk/fredninger Afstand til nærmeste fredede områder: Kirkefredning for Skjern Kirke i afstand på 800 m. Kirkefredning for Lønborg Kirke i afstand på 4,7 km. Det vurderes, at projektet ikke har betydning for de fredede områder.
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			Virksomheden ligger tæt på habitatområde nr. 61 – Skjern Å, der udbreder sig syd for virksomheden. Afstand til kanten af habitatområdet oplyst til ca. 450 meter. Desuden fuglebeskyttelsesområde nr. 43 - Ringkøbing Fjord i afstand på ca. 1,9 km, samt Ramsarområde nr. 2 – Ringkøbing Fjord i afstand på ca. 6,3 km <u>Habitatområde nr. 61 – Skjern Å:</u> Nærmeste afstand til rand: 450 m. <u>Habitatområde nr. 62 – Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen</u> Afstand til randen: ca. 6 km. <u>Fuglebeskyttelsesområde nr. 43 – Ringkøbing Fjord</u> Afstand til randen: 1,9 km. <u>Ramsarområde nr. 2 - udsnit (også EF-fuglebeskyttelsesområde)</u> Afstand til randen: ca. 6 km.

Myndighedsvurdering

Anmelders oplysninger			
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?		X	Projektet vurderes ikke at medføre påvirkning af overfladevand eller grundvand.
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?		X	
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?	X		Dele af matriklen er kortlagt på vidensniveau 1 efter Jordforureningsloven (markeret med blå skravering):  BREF dokumentet for papir og pulp blev revideret i 2015. Som følge af BREF dokumentet blev virksomhedens miljøgodkendelser revideret, og i den forbindelse blev der i 2018 gennemført en basistilstandsrapport. Der blev ikke

Myndighedsvurdering
Påvirkningerne vil efter projektets gennemførelse blive nedbragt i forhold til eksisterende forhold og overvågningen bliver intensiveret.

Anmelders oplysninger			
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
			konstateret jordforurening ved basistilstandsundersøgelsen. I en enkelt grundvandsprøve (boring B102, udført i olierummet) blev der påvist et forhøjet indhold af kulbrinter (C10-C25) på 14 µg/l, hvilket er en svag overskridelse af Miljøstyrelsens grundvandskvalitetskriterie for kulbrinter på 9 µg/l. Herudover blev der i grundvandsprøver ikke påvist indhold af kulbrinter, BTEX, PAH'er eller NOS-forbindelser.
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.?		X	Der henvises til kommuneplanramme 2021-2033 (område 39er093).
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?		X	Områderne kan ses her: http://www.klimatilpasning.dk/vaerktoejer/oversvoemmelseskort.aspx
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?		X	
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		X	
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge,			Anlæg til projektet placeres i eksisterende bygninger, bortset fra lukket transportbånd, der transporterer restproduktet (SRF) fra bygning 16 til mellemoplag ved kedelanlægget (se kortbilag).

Myndighedsvurdering

Anmelders oplysninger			
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?			

Myndighedsvurdering

Myndighedsscreening				
	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør undersøges
Kan projektets kapacitet og længde for strækningsanlæg give anledning til væsentlige miljøpåvirkninger			x	
Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger i: anlægsfasen driftsfasen				I driftsfasen: Vil bortkørsel af produktionsaffald blive erstattet af medforbrænding på eget biomassefyret anlæg. Der vil blive dannet en ny fraktion af røggasrensningsaffald, som skal bortskaffes til deponi. Bortkørt mængde af røggasrensningsaffald vil stige i mindre grad da kalk skal anvendes som hjælpestof til fjernelse af sure gasser, hvor affaldet tidligere kun bestod af flyveaske og slam. Flere af de forurenende stoffer vil blive tilbageholdt i røggasrensningsaffaldet fremfor, at blive afledt med spildevand.
Indebærer projektet brugen af naturressourcer eller særlige jordarealer			x	

Myndighedsscreening

	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør under- søges	
Indebærer projektet risiko for større ulykker og/eller katastrofer, herunder sådanne som forårsages af klimaændringer			X		
Indebærer projektet risiko for menneskers sundhed			X		
Indebærer projektet en væsentlig udledning af drivhusgasser			X		Udledningen flyttes for konventionel forbrænding til medforbrænding. Der vil ikke være en merudledning.
Tænkes projektet placeret i Vadehavsområdet			X		
Vil projektet være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker			X		
Indebærer projektet en mulig påvirkning af sårbare vådområder			X		
Kan projektet påvirke registrerede, beskyttede naturområder 1. Nationalt: 2. Internationalt (Natura 2000):			X		
Forventes området at rumme beskyttede arter efter habitatdirektivets bilag IV			X		
Forventes området at rumme danske rødlistearter			X		
Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet					

Myndighedsscreening

	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør under- søges	
Overfladevand: Grundvand: Naturområder: Boligområder (støj/lys og Luft):			X		
Er området, hvor projektet tænkes placeret, sårbar overfor den forventede miljøpåvirkning			X		
Tænkes projektet etableret i et tæt befolket område:			X		
Kan projektet påvirke historiske, kulturelle, arkæologiske, æstetiske eller geologiske landskabstræk.			X		
Miljøpåvirkningernes omfang (geografisk område og omfanget af personer, der berøres)	x				
Miljøpåvirkningens grænseoverskridende karakter	x				
Miljøpåvirkningsgrad og -kompleksitet			X		
Miljøpåvirkningens sandsynlighed					Miljøpåvirkningerne er kendt
Miljøpåvirkningens: Varighed Hyppighed Reversibilitet					Miljøpåvirkninger er varige
Myndighedens konklusion					

Myndighedsscreening

	Ikke relevant		Ja	Nej	Bør undersøges	
	Ja	Nej				
Giver resultatet af screening anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at det er krav om miljøvurdering:		X				Miljøpåvirkningerne vil blive mindre efter gennemførelsen af projektet. Der vil kun blive dannet en mindre mængde af affald til deponi fra røggasrensning

Dato: 03.05.2022, mindre korrekturmæssig redigering den 31. maj 2022 Sagsbehandler: Annemarie Brix