Projekt: Ledninger syd om Ringkøbing Fjord, Bork-Bjerregård — **Udarbejdet: april - 2026**

År 1

Måned	Måned 1					Måned 2				Måned 3				Måned 4				Måned 5					Måned 6				Måned 7				Måned 8					Måned 9				Måned 10				Måned 11					Måned 12			
uge	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
Indgåelse af entreprisekontrakt																																																			
Opstart af entreprisekontrakt																																																			
Reservetid																																																			
Aflevering																																																			
Boregrubber																																																		
Etablering af første boregrubbe inkl. gvs-sænkning og kørevej																																																		
Løbende etableringer af boregrubber inkl. gvs-sækning og kørevej																																																		
Fjernelse af sidste boregrubbe inkl. gvs.-sænkning og kørevej																																																		
Boringer med 2 maskiner																																																		
Boring af Ø315, strækning 1, ca. 8000 lbm, drikkevand																																																		
Boring af Ø315, strækning 1, ca. 8000 lbm, spildevand																																																		
Boring af Ø315, strækning 3, ca. 8000 lbm, spildevand																																																		
Retablering																																																		
Løbende retablering af boregrubber																																																		
Slutretablering																																																		