



Evalueringsrapport

Tilsynskampagne for benzin- og olieudskillere i særlige indsatsområder med særlige drikkevandsinteresser

Virksomheder, Natur & Miljø, Skive Kommune 2014

Svarede projektets indhold til succeskriterier i projektbeskrivelsen?	Som pilotprojekt svarede indholdet til projektbeskrivelsen. <ul style="list-style-type: none">• Der blev udarbejdet en folder "Generelt om olieudskillere"• Der blev udarbejdet tilsynsskema• Der blev udarbejdet varslingsbrev angående kampagnetilsyn• Der har været en test dag for kampagneteamet• Der har været samarbejde med NKI kloakservice sådan at kampagneteamet kunne få mere viden omkring tømning/spuling af olieudskilleranlæg• Nyhed omkring kampagnen offentliggjort på Skive.dk (finpudset af HR og Kommunikation)• 16 virksomheder blev besøgt i kampagnen• Viden om olieudskillerne samles i regneark• TMU orienteres efter evaluering af kampagnen																																																																																																																																																																																																																													
Blev tidsplanen overholdt?	Forarbejdet til kampagnen blev lavet i foråret og den endelige tidsplan for de forskellige dele af projektet blev koncentreret omkring en periode på 8 uger. Uge 41 blev valgt til kampagneuge. Tidsplanen blev overholdt. 14 kampagnetilsyn blev afsluttet med selve tilsynet, 2 kampagnetilsyn gav anledning til yderligere opfølgning, dette sker i uge 43. <table border="1" data-bbox="544 1216 1410 1547"><thead><tr><th colspan="13">Projekt: Tilsynskampagne for benzin og olieudskillere i særlige indsatsområder med særlige drikkevandsinteresser</th></tr><tr><th>Nr.</th><th>Resultat/ aktivitet</th><th>Uge</th><th>34</th><th>35</th><th>36</th><th>37</th><th>38</th><th>39</th><th>40</th><th>41</th><th>42</th><th>43</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>Opstart</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>Kampagneområder</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>Tilsynsskema</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>Tilsynsbrev</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>Tilsynsmateriale</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>6</td><td>Test hos Park og Vej</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>7</td><td>Tømning m/NKI</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>8</td><td>Intern information</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>9</td><td>Info hjemmeside</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>10</td><td>Plan for udførelse</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>11</td><td>Aftend varslingsbrev</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>12</td><td>Tilsyn</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>13</td><td>Evaluering</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>14</td><td>Kommunikation eft.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>15</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	Projekt: Tilsynskampagne for benzin og olieudskillere i særlige indsatsområder med særlige drikkevandsinteresser													Nr.	Resultat/ aktivitet	Uge	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	1	Opstart												2	Kampagneområder												3	Tilsynsskema												4	Tilsynsbrev												5	Tilsynsmateriale												6	Test hos Park og Vej												7	Tømning m/NKI												8	Intern information												9	Info hjemmeside												10	Plan for udførelse												11	Aftend varslingsbrev												12	Tilsyn												13	Evaluering												14	Kommunikation eft.												15												
Projekt: Tilsynskampagne for benzin og olieudskillere i særlige indsatsområder med særlige drikkevandsinteresser																																																																																																																																																																																																																														
Nr.	Resultat/ aktivitet	Uge	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43																																																																																																																																																																																																																		
1	Opstart																																																																																																																																																																																																																													
2	Kampagneområder																																																																																																																																																																																																																													
3	Tilsynsskema																																																																																																																																																																																																																													
4	Tilsynsbrev																																																																																																																																																																																																																													
5	Tilsynsmateriale																																																																																																																																																																																																																													
6	Test hos Park og Vej																																																																																																																																																																																																																													
7	Tømning m/NKI																																																																																																																																																																																																																													
8	Intern information																																																																																																																																																																																																																													
9	Info hjemmeside																																																																																																																																																																																																																													
10	Plan for udførelse																																																																																																																																																																																																																													
11	Aftend varslingsbrev																																																																																																																																																																																																																													
12	Tilsyn																																																																																																																																																																																																																													
13	Evaluering																																																																																																																																																																																																																													
14	Kommunikation eft.																																																																																																																																																																																																																													
15																																																																																																																																																																																																																														
Blev budgettet overholdt?	Ja. Der er kopieret ca. 20 foldere og 20 tilsynsskemaer.																																																																																																																																																																																																																													
Kunne projektet håndteres med de planlagte ressourcer?	Ja. Pilotprojektet var på forhånd afgrænset således, at det var et minimum af timer der skulle anvendes ud over de timer der i forvejen var afsat til prioriterede tilsyn. Kampagnetilsyn tæller som prioriterede tilsyn i det samlede antal tilsyn som Miljøstyrelsen sætter mål for kommunerne om at overholde.																																																																																																																																																																																																																													



Har projektet bidraget til at opfylde formålet med projektet?	<p>Ja.</p> <p>Der blev sat fokus på egenkontrol af olieudskilleranlæg i områderne Fur, Selde, Durup og Balling. På baggrund af det positive resultat af kampagnen hvor 14 tilsyn ikke gav anledning til nogen bemærkninger, kan fokus vendes mod et andet mål end olieudskillerne i kampagnen for 2015.</p> <p>Projektet har det endvidere bidraget med viden og erfaring – en læring som kan bruges ved næste års kampagne.</p>
Skal vi bruge ressourcer på en egentlig effektmåling?	Nej, projektet viste olieudskilleranlæg med fast tømningssordning bliver tømt som foreskrevet.
Hvad er de vigtigste læringspunkter fra projektet?	<p>De vigtigste læringspunkter fra projektet:</p> <ul style="list-style-type: none">• Projektformen har været god til at sætte fokus på et bestemt miljøområde• Projektformen skabte sammenhold i kampagneteamet• Godt at være to medarbejdere ude sammen, én kunne løfte dæksel til olieudskiller, mens den anden kunne holde samtalen i gang• Godt med fælles læring inden kampagnen blev udført• Godt at fokusere på et område, virksomhederne tog meget positivt imod kampagneteamet• Godt med uddelegering af ansvarsområder i projektet, f. eks. udarbejdelse af materiale, information m.v.• Afsæt god tid til varsling af kampagnetilsyn, hvis en fremtidig kampagne eventuelt køres uvarslet kan der ses bort fra dette• Kontakt evt. enkeltmandsvirksomheder med henblik på at aftale om bedste tidspunkt at træffe dem på i løbet af dagen
Hvad er den gode historie om projektet?	<ul style="list-style-type: none">• Projektet har givet sammenhold og fælles læring for deltagerne• Virksomhederne der deltog i kampagnen har taget positivt i mod kampagneteamet• Projektformen effektiviserer arbejdet idet der er opsat delmål for gennemførelsen af kampagnen der skal nås
Hvad skal fastholdes, ændres eller stoppes i det næste projekt vi er med i?	<ul style="list-style-type: none">• Projektbeskrivelse – Skive-modellen benyttes• Vigtigt at der afsættes tid til planlægning af kommende kampagner• Fælles læring for kampagneteam inden kampagnen gennemføres• Kampagnetilsyn gennemføres med to medarbejdere ude sammen• Information om kampagner – fast kampagneuge kan forberede virksomheder på at uge 41 sætter fokus på et miljøtema